



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL - TRAV 11 DE ABRIL E
DIVERSOS LOGRADOUROS

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Bahia
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		2.303.32	2.303.32			
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	35,00%	45,00%	
		1.181.825.88	236.365.18	413.639.06	531.821.65	
1.3	ACESSIBILIDADE	100,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		53.601.08	5.360.11	16.080.32	21.440.43	10.720.22
1.4	SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%
		59.312.13				59.312.13
1.5	REDE DE ESGOTO	100,00%	100,00%			
		124.481.49	124.481.49			
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%				100,00%
		36.512.81				36.512.81
Porcentagem			25,27%	29,47%	37,95%	7,31%
Custo			368.510,09	429.719,38	553.262,08	106.545,16
Porcentagem Acumulado			25,27%	54,75%	92,69%	100,0%
Custo Acumulado			368.510,09	798.229,47	1.351.491,55	1.458.036,71